

2-4-2

검단~경명간 도로개설공사 조기 완공

주관부서	과장	도로팀장	담당자
도로과	(☎4030)	(☎4521)	(☎4522)

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(억원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	LH
	○		○				2,822				2,822
이행단계										추진율	
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류		폐기	기타	45%			
		○									

사업목표	○ 검단신도시 광역교통개선대책에 따라 도로구조 개선으로 조기 정체 해소
사업개요	○ 사업구간: 계양구 독실동(검단신도시 경계)~서구 공촌동 ○ 사업규모: L=3.614km, B=24m ○ 사업비: 2,990억원(LH 50%, iH 50%)
추진실적	○ 2022.03.: 공사 착공 (시공사: 현대건설) ○ 2024.09.: 검단IC(가칭) 도로연결·비관리청 공사 시행허가(변경) 고시 ○ 2024.12.: 검단IC(가칭) 편입부지 토지보상(수용재결) 완료 ○ 2025.12.: 공사 추진 중(보상률 69%, 공정률 6%)
향후 추진계획	○ 2028.12.: 도로개통 및 사업 준공
타기관 (중앙부처 등) 협조 사항	○ 조기 완공 및 개통에 따른 검단신도시 정체 해소

□ 연도별 추진실적

년도	추진계획	추진실적	추진율
2022년	○ 공사 착공	○ 공사 착공 - 수용재결 절차 진행	10%
2023년	○ 공정률: 15%	○ 공사 추진(공정률 0.5%)	30%
2024년	○ 공정률: 50%	○ 공사 추진(공정률 3.0%)	60%
2025년	○ 공정률: 95%	○ 공사 추진(공정률 6.0%)	80%
2026년	○ 사업 준공 및 도로 개통		100%

□ 연도별 집행액

(단위:백만원)

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2027 하반기	
계	계획	282,200						282,200	
	집행								
국비	계획								
	집행								
시비	계획								
	집행								
구비	계획								
	집행								
민자/ 기타	계획	282,200						282,200	
	집행								