

2-5-1

봉수대로 도로확장

주관부서	과장	도로팀장	담당자
도로과	☎4030	☎4521	☎4522

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
	○	○			○		27,700		27,700			
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						
		○										80%

사업목표	○ 인천 서구 서북부지역 교통환경개선										
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업구간: 서구 금곡동 340-6 ~ 509-8번지 일원 ○ 사업규모: L=1.97km, B=18m→30m(4→6차로) ○ 사업기간: 2019년~2026년 ○ 사업비: 277억(시비 100%) ○ 시행자: 인천광역시 종합건설본부 토목부 										
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2021.12.: 공사 착공 ○ 2022. 1.: 공사 일시중지 및 손실보상 추진 - 손실보상 절차 지연에 따른 공사 일시정지 ○ 2023. 1.: 손실보상 개시(1차) ○ 2024. 2.: 손실보상 개시(2차) ○ 2025.11.: 손실보상 추진, 시공사 계약해지에 따른 공사 재발주 <p>* 보상율(전체): 67%(320건/480건)</p>										
주민참여실적	<div style="text-align: right;">(단위: 횟수)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #1a3a7a; color: white;">설명회· 공청회 등</th> <th style="background-color: #1a3a7a; color: white;">만족도 조사</th> <th style="background-color: #1a3a7a; color: white;">민간 전문가 자문</th> <th style="background-color: #1a3a7a; color: white;">언론· 방송 보도</th> <th style="background-color: #1a3a7a; color: white;">기타</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	설명회· 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론· 방송 보도	기타					
설명회· 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론· 방송 보도	기타							
향후 추진계획	○ 2028. 6: 공사 준공										

위치도



□ 연도별 추진실적

년도	추진계획	추진실적	추진율
2023년	상반기 ○ 공사 재개 및 추진	○ 손실보상 추진 중	50%
	하반기 ○ 공사 준공	○ 손실보상 추진 중	100%
2024년	상반기	○ 손실보상 추진 중	
	하반기	○ 손실보상, 공사 추진	
2025년		○ 손실보상, 지장물 이설 등	
2026년			

□ 연도별 집행액

(단위:백만원)

구분	계	기투자	입기내						입기후
			소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	27,700	14,275	13,425					13,425	
국비									
시비	27,700	14,275	13,425					13,425	
구비									
민자/기타									

※ 사업시행자: 인천시(중합건설본부) 시비 100%