

3-6

육아종합지원센터 확대 이전 건립

주관부서 가정보육과	과장 (☎4991)	보육관리팀장 (☎5041)	담당자 (☎5043)
---------------	---------------	-------------------	----------------

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
○		○				○	계획중			○		
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						
○												100 %

사업목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 육아종합지원센터 확대 이전 건립 - 신도시 조성으로 인한 젊은 세대 유입과 보육수요 증가에 따른 포괄적인 양육서비스 제공기관 인프라 구축
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서구육아종합지원센터 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 소재지 : 심곡동 241-2 연희청소년문화의집 1층 - 개소일 : 2014. 2. 1. - 주요사업 : 어린이집 지원사업, 가정양육 지원사업, 상담사업 - 운영기관 : 기독교한국침례회 서인천교회(대표 설동구) - 시설규모 : 지하 1층, 지상 1층(연면적 279.03㎡) ○ 복지어울림센터 (3층) 이전 장소 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 소재지 : 서곶로369번길 17(3층) - 규모 : 전용면적 586.88㎡ - 소요예산 : 26,600 천원 (구 4,600천원 / 특 22,000천원)
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022.12월 : 복지정책과 건물매입비 예산 확보(2022.3회 추경) ○ 2023. 1월 : 복지정책과 건물매입 완료 ○ 2023. 6월 <ul style="list-style-type: none"> - 내부 리모델링비 및 이전비 예산 확보(2023.1회 추경) - 리모델링 설계용역 계약 의뢰 ○ 2023. 9월 : 설계용역 실시 및 설계 준공 ○ 2023. 11 ~12월 : 복지어울림센터 건축협의 ○ 2023. 12월 : 제3회 추가경정예산 반영 ○ 2023. 12월 : 리모델링 공사 입찰 및 계약 ○ 2024. 5. 14. : 서구육아종합지원센터 이전 개관 ○ 2024. 6. : 기자재 확충

주민참여실적	(단위: 횟수)				
	설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론·방송 보도	기타
					1
향후 추진계획	-				
타기관 (중앙부처 등) 협조 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복지정책과 : 복지어울림센터 건축 협의 ○ 위탁 법인·단체 : 육아종합지원센터 운영 				

□ 연도별 추진실적

년도	추진계획	추진실적	추진율
2022년 하반기	○ 추진방향 확정	○ 추진방향 확정	10 %
2023년	상반기 ○ 우수시설 벤치마킹 (육아종합지원센터 자체 추진) ○ 확장 이전계획 수립 ○ 리모델링 및 이전비 예산 확보 ○ 설계용역 계약 의뢰	○ 우수시설 벤치마킹 (육아종합지원센터 자체 추진) ○ 확장 이전계획 수립 ○ 리모델링 및 이전비 예산 확보 ○ 설계용역 계약 의뢰	30 %
	하반기 ○ 확장 이전계획 재수립 ○ 리모델링 및 이전비 예산 확보 ○ 설계용역 준공 완료	○ 확장 이전계획 재수립 ○ 리모델링 및 이전비 예산 확보 ○ 설계용역 준공 완료	80 %
2024년	상반기 ○ 리모델링 공사 추진 (4~5월) ○ 육아종합지원센터 이전 완료 (2024. 5. 14.)	○ 리모델링 공사 추진 (4~5월) ○ 육아종합지원센터 이전 완료 (2024. 5. 14.)	100 %
	하반기	-	-

□ 연도별 집행액

		(단위:백만원)								
구 분	계	기투자	임기내						임기후	
			소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기		
계	계획	282	-	282	0	16	266	0	0	-
	집행	242	-	242	0	16	226	0	0	-
국비	계획	236	-	236	0	16	220	0	0	-
	집행	216	-	216	0	16	200	0	0	-
시비	계획	0	-	0	0	0	0	0	0	-
	집행	0	-	0	0	0	0	0	0	-
구비	계획	46	-	46	0	0	46	0	0	-
	집행	26	-	26	0	0	26	0	0	-
민자/기타	계획	0	-	0	0	0	0	0	0	-
	집행	0	-	0	0	0	0	0	0	-