

2-3-1

인천도시철도 2호선 검단~일산서구 연장

주관부서	미래전략과장	북부전략팀장	담당자
정책기획과	(☎4229)	(☎5741)	(☎5743)

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(억원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
	○		○		○		17,502	12,251	5,251			
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						
		○										67%

사업목표	○ 수도권 서북부 신도시의 교통수요를 효과적으로 총당 및 서울 접근성 향상
사업개요	○ 사업구간: 독정역(인천2호선) ~ 불로지구 ~ 걸포북변역(김포도시철도) ~ 킨텍스역(GTX-A) ~ 일산역(경의중앙선) ~ 중산지구 ○ 사업규모: L=18.52km, 정거장 11개소, 차량기지 1개소 ○ 사업비: 2조 830억원(국비 70%, 지방비 30%)
추진실적	○ 2021.12.: 사전타당성조사 용역 착수 ○ 2022.10.: 예비타당성조사 대상사업 신청 ○ 2022.12.: 예비타당성조사 대상사업 미선정 ○ 2023. 5.: 예비타당성조사 대상사업 미선정 ○ 2023. 5.: 예비타당성조사 대상사업 선정 ○ 2023.11.: 예비타당성조사 대응 연구용역 착수(市, 고양시, 김포시(주관)) ○ 2025. 1.: 예비타당성조사 1차 점검회의
향후 추진계획	○ 2026.(상): 예비타당성조사 완료 ○ 2026.(하): 기본계획 수립 완료 ○ 2027.~35.: 기본 및 실시설계·공사·개통

