

2-4-3

원당~태리간 도로개설공사 조기 완공

주관부서	과장	도로팀장	담당자
도로과	(☎4030)	(☎4521)	(☎4522)

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(억원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	LH	
	○	○					1,581				1,581	
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						
		○										95%

사업목표	○ 인천 검단지구 택지개발사업에 따른 광역교통개선대책으로 주변 지역과의 연계를 통한 시민의 교통편의 증진
사업개요	○ 사업구간: 김포시 풍무동(인천시 경계)~고촌읍 일월 ○ 사업규모: L=3.59km, B=17.5m ○ 사업비: 1,581억원(LH 50%, iH 50%)
추진실적	○ 2021.07.: 공사 착공 (시공사: (주)한라, 공사기간: 36개월)
향후 추진계획	○ 2026. 1.: 공사준공 ○ 2026. 2.: 합동검사 ○ 2026. 3.: 도로개통 및 시설물 인계인수
타기관 (중앙부처 등) 협조 사항	○ (LH) 조기 완공 및 개통에 따른 서구~김포시 교통정체 해소

