

2-4-4

인천공항고속도로 청라IC확장

주관부서	과장	도로팀장	담당자
도로과	☎4030	☎4521	☎4522

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	기타	계	국	시	구	기타	
○			○		○	○	30,300					30,300
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						
		○										95%

사업목표	○ 청라IC 교통정체 등 인천공항고속도로 관련 구민 불편사항 조기 해결을 위한 도로확장
-------------	--

사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업구간: 청라IC~인천공항고속도로 연결램프 ○ 사업규모: 진입로(서울방향) L=0.47km(편도1→2차로, 지하차도 신설) 진출로(서구방향) L=0.30km(편도1→2차로, 연결램프 신설) ○ 사업기간: 2022. 8.~2026.(하) *진출로 사업기간 미정 ○ 총사업비: 303억원 (인천도시공사) *진입로: 230억원, 진출로: 73억원 ○ 시 행 자: 인천도시공사
-------------	---

추진실적	<p><진입로(서구→서울방향)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2021. 8.: 교통영향평가 시행 (검암역세권 공공주택지구 지정) ○ 2021.11.: 인천 검암역세권 공공주택지구 지정(변경) 및 지구계획 승인 ○ 2022. 8.: 검암 플라시아 외부도로(청라IC 진입로 확장 등) 조사설계 착수 ○ 2024. 7.: 입체교차 시설 심의 완료(공항철도) ○ 2024.11.: 도로구역 결정 협의 ○ 2025. 2.: 공사 발주 ○ 2025. 7.: 공사 착공 <p><진출로(서울→서구방향)></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 9.~2024. 7.: 청라IC 진출로 관계기관 회의 - 인천도시공사에서 추가 진출로(정서진로 연결) 사업추진(비용부담) ○ 2024.11.: 기본 및 실시설계 착수 ○ 2025.12.: 도로구역 결정 사전 협의
-------------	--

주민참여실적	(단위: 횟수)				
	설명회· 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론· 방송 보도	기타

<p>향후 추진계획</p>	<p><진입로(서구→서울방향)> ○ 2026. 3.: 확장공사 실착공 ○ 2027.(상): 확장공사 준공</p> <p><진출로(서울→서구방향)> ○ 2026.(상): 공사 착공 ○ 2027.(상): 공사 준공</p>
<p>위치도</p>	

□ 연도별 추진실적

년도		추진계획	추진실적	추진율
2023년	상반기	○ 설계용역 추진	○ 설계용역 시행	10%
	하반기	○ 설계용역 추진	○ 용역 추진 중 - 청라C 진출로(서구방향) 확장 요구	20%
2024년		○ 설계용역 공정률: 30%	○ 용역 추진 중 ○ 청라C 진입로(서울방향) 행정절차 이행 ○ 청라C 진출로(서구방향) 설계착수	30%
2025년		○ 설계용역 완료 및 외부도로 개선 공사 계획 수립	○ 진입로 공사 착공(2025. 7.) ○ 청라C 진출로(서구방향) 설계완료	50%
2026년		○ 공사 착공		100%

□ 연도별 집행액

(단위: 백만원)

구분	계	기투자	입기내					입기후
			소계	2022 하반기	2023	2024	2025	
계	30,300							
국비								
시비								
구비								
인천도시공사	30,300							

※ 사업시행자(IH)