

2-5-2

검단양촌IC~봉수대로간 도로개설

주관부서	과장	도로팀장	담당자
도로과	☎4030	☎4521	☎4522

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
	○		○		○		70,876		70,876			
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						
		○										55%

사업목표	○ 장기미집행 도시계획도로(대로3-61호선)인 수도권 제2외곽순환도로 검단양촌IC와 봉수대로를 잇는 도로를 개설하여 주민 불편 해소 및 접근성 개선 등 양질의 교통서비스 제공
-------------	---

사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업구간: 서구 오류동 ~ 왕길동 일원 ○ 사업규모: L=2.1km, B=25m(4차로) ○ 사업기간: 2019. 3.~2026.12. ○ 사업비: 708.7억(시비 100%) ○ 시행자: 인천광역시 종합건설본부 토목부
-------------	--

추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 3.: 기본 및 실시설계용역 착수 ○ 2020. 3.: 용역 일시정지 (사유:건설기술심의,도로구역 결정 등) ○ 2020. 6.: 도로구역 결정 및 실시계획인가 고시 ○ 2021. 9.: 보상계획 공고 ○ 2021.12.: 보상협의회 개최 ○ 2022. 1.: 건설기술심의 완료 ○ 2022. 2.: 지방재정투자심사 완료 ○ 2024.12.: 도로구역 변경 신청 ○ 2025. 9.: 도로구역 변경 고시 (설계 90%, 보상(1차) 75%)
-------------	--

주민참여실적	(단위: 횟수)				
	설명회· 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론· 방송 보도	기타

향후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025.(하): 손실보상(1차) 완료 ○ 2026.(하): 손실보상(2차) 완료 및 공사 착공 ○ 2029.(하): 공사 준공
--------------------	---

위치도



연도별 추진실적

년도	추진계획	추진실적	추진율
2023년	상반기 ○ 예산(보상비) 추가 편성	○ 추경예산 신청 (미반영)	10%
	하반기 ○ 공사 착공	○ 실시계획인가(변경) 고시	30%
2024년	상반기 ○ 공사 추진	○ 도로구역 결정 및 실시계획(변경) - 관계기관 협의	20%
	하반기 ○ 공사 추진(공정률 15%)	○ 도로구역 결정 및 실시계획(변경)	30%
2025년	상반기 ○ 공사 추진	○ 도로구역 결정 및 실시계획(변경)	80%
2026년	상반기 ○ 공사 추진(공정률 70%)		100%
	하반기 ○ 공사 준공		

연도별 집행액

(단위: 백만원)

구분	계	기투자	입기내					입기후
			소계	2022 하반기	2023	2024	2025	
계	70,876	5,580	65,296				65,296	
국비								
시비	70,876	5,580	65,296				65,296	
구비								
민자/기타								

※ 사업시행자: 인천시(종합건설본부) 시비 100%