

1-5

루원시티 등 아동·청소년 어학당 설립 추진

주관부서	과장	도서관팀장	담당자
교육지원과	(☎4037)	(☎5751)	(☎5753)

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
○			○			○	26,200			12,200	14,000	
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						
		○										40%

<b>사업목표</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사교육비 절감 및 국제화 도시에 걸맞는 외국어 능력을 갖춘 인재 육성</li> <li>○ 서구영어마을의 지리적 한계로 이용이 어려운 아동·청소년을 위한 교육지원 사업 발굴</li> </ul>
<b>사업개요</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중·남부권 아동·청소년들을 위한 어학당 건립[루원중 학교복합시설 건립] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 : 2023. ~ 2029.</li> <li>- 건립부지 : 서구 가정동 603-17 (루원중학교 부지 내 일부사용)</li> <li>- 사업비 : 262억원</li> <li>- 시설구성(안) : 어학당, 도서관, 다함께돌봄센터, 마을교육지원센터, 결대로진로센터</li> </ul> </li> </ul>
<b>추진실적</b>	<p>(2023년 9월) 2023. 교육부 학교복합시설사업 공모 선정</p> <p>(2024년 6월) 2024년 제3차 행안부 중앙투자심사 의뢰(결과: 재검토)</p> <p>(2024년 11월) 주민 수요조사(설문) 실시</p> <p>(2024년 12월) 루원중 학교복합시설 추진협의체 구성 및 회의 개최</p> <p>(2025년 1월) 2025년 제1차 행안부 중앙투자심사 재의뢰(결과: 조건부승인)</p> <p>(2025년 6월) 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰(결과: 건립승인)</p> <p>(2025년 9월) 학교복합시설 진출입로 개설 추진(도시관리계획 변경용역 착수)</p> <p>(2025년 11월) 공공건축심의 이행(결과: 조건부 의결)</p> <p>(2025년 12월) 건축기획용역 결과보고회 및 추진협의체 회의 개최(건축기획용역 준공)</p>
<b>향후 추진계획</b>	<p>(2026년 1월) 공공건축사업 이관(→건축과) 및 설계공모 착수</p> <p>(2026년 3월) 학교복합시설 진출입로 개설 추진(도시관리계획 변경용역) 준공</p> <p>(2026년 3월) 설계용역 착수</p> <p>(2027년 2월) 설계용역 준공</p> <p>(2027년 4월) 건립공사 착공</p> <p>(2028년 4월) 운영 및 관리 협약 체결</p> <p>(2028년10월) 건립공사 준공</p> <p>(2029년 1월) 개관</p>
<b>타기관(중앙부처 등) 협조 사항</b>	예산분담 및 운영방안 논의 등을 위한 관계기관과의 긴밀한 협조 체계 유지

## □ 연도별 추진실적

년도	추진계획	추진실적	추진율
2022년 하반기	○ 건립 부지 파악 및 타시도 벤치마킹	○ 부지검토	5%
2023년 -	○ 건립 부지 확정 및 어학당 건립 기본 계획 수립, 2024년 본예산 용역비 (건축기획, 지반조사) 편성	○ 건립 추진방향 내부검토 ○ 교육부 학교복합시설 공모 선정 ○ (서구·시교육청) 업무협약 체결	20%
2024년	상반기 ○ 지반조사용역 시행 ○ 공유재산심의회 실시 ○ 중앙투자심사 의뢰 ○ 건축기획용역 시행	○ (24년 2월~4월)지반조사용역 시행 ○ (24년 4월)공유재산심의회 심의 ○ (24년 6월)중앙투자심사 의뢰 ○ (24년 7월)중앙투자실무심사 참석 ○ (24년 2월 ~ 25년)건축기획용역 시행	35%
	하반기 ○ 주민수요조사 실시 ○ 추진협의체 구성 및 회의 개최	○ (24년 11월)주민수요조사(설문) 실시 ○ (24년 12월)추진협의체 구성 및 회의 개최	35%
2025년	상반기 ○ 중앙투자심사 재의뢰 ○ 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축 심의	○ (25년 4월)중앙투자심사 완료 ○ (25년 6월)공공건축 사업계획 사전검토 의뢰	40%
	하반기 ○ 설계공모 및 설계용역 착수	○ (25년 9월)학교복합시설 진출입로 개설 추진-도시관리계획 변경용역 착수 ○ (25년 11월)공공건축심의 이행 ○ (25년 12월)추진협의체 회의 개최 및 건축기획용역 준공	40%
2026년 하반기	○ 설계 준공 등		

## □ 연도별 집행액

(단위:백만원)

구분	계	기투자	입기내						입기후	
			소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기		
계	계획	26,200	4,617	21,583			10	22	21	131,330
	집행	4,649	4,617	32			10	22		
국비	계획									
	집행									
시비	계획									
	집행									
구비	계획	12,223	-	12,223			10	22		12,191
	집행	32	-	32			10	22		
민자/ 기타	계획	13,977	4,617*	9,360					21	9,339
	집행	4,617	4,617							

\* 부지매입비(46억): 시교육청 부지 무상제공