

1-6

공공도서관 인프라 확충

주관부서 교육지원과	과장 (☎4037)	도서관팀장 (☎5751)	담당자 (☎5755)
---------------	---------------	------------------	----------------

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
	○	○				○	23,628	6,128	10,245	6,810	445	
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						
		○										95%

사업목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 주민에게 지식·정보를 제공하고 문화욕구 충족을 지원하기 위한 복합 문화공간으로서의 공공도서관 확충 ○ 독서문화 확대와 편의성을 높이기 위한 공공 도서대출서비스 인프라 확충
-------------	---

사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공도서관 건립 추진 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>사업기간</th> <th>위치</th> <th>규모</th> <th>사업비</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>오류지구내 도서관</td> <td>2020. ~ 2024.</td> <td>왕길동 695-1</td> <td>지하1층~지상4층 (연면적2,203㎡)</td> <td>10,537 백만원</td> <td>다함께돌봄 센터(100㎡) 포함</td> </tr> <tr> <td>검단신도시 공공도서관</td> <td>2021. ~ 2025.</td> <td>당하동 1318-4 1318-5</td> <td>지하1층~지상4층 (연면적7,557㎡) *도서관(3,130㎡)</td> <td>10,613 백만원</td> <td>생활SOC복합청사 (행정복지센터, 건강생활지원센터, 공동육아나눔터)</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공공도서관 도서시설 서비스 구축 : 스마트도서관, 무인대출반납기 등 	구분	사업기간	위치	규모	사업비	비고	오류지구내 도서관	2020. ~ 2024.	왕길동 695-1	지하1층~지상4층 (연면적2,203㎡)	10,537 백만원	다함께돌봄 센터(100㎡) 포함	검단신도시 공공도서관	2021. ~ 2025.	당하동 1318-4 1318-5	지하1층~지상4층 (연면적7,557㎡) *도서관(3,130㎡)	10,613 백만원	생활SOC복합청사 (행정복지센터, 건강생활지원센터, 공동육아나눔터)
구분	사업기간	위치	규모	사업비	비고														
오류지구내 도서관	2020. ~ 2024.	왕길동 695-1	지하1층~지상4층 (연면적2,203㎡)	10,537 백만원	다함께돌봄 센터(100㎡) 포함														
검단신도시 공공도서관	2021. ~ 2025.	당하동 1318-4 1318-5	지하1층~지상4층 (연면적7,557㎡) *도서관(3,130㎡)	10,613 백만원	생활SOC복합청사 (행정복지센터, 건강생활지원센터, 공동육아나눔터)														

추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공도서관 건립 추진 <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>설계준공</th> <th>공사착공</th> <th>공사준공</th> <th>개관</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>오류지구내 도서관</td> <td>2022.10월</td> <td>2023. 3월</td> <td>2024. 6월</td> <td>2025. 2월</td> </tr> <tr> <td>검단신도시 공공도서관</td> <td>2023. 6월</td> <td>2023. 9월</td> <td>2025. 9월</td> <td>2026. 5월 예정</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ 무인도서시설 구축 및 운영 <table border="1"> <thead> <tr> <th>계</th> <th>스마트도서관</th> <th>북박스</th> <th>예약대출반납기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13개소</td> <td>8개소</td> <td>4개소 → 0개소</td> <td>1개소 → 5개소</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ 상호대차서비스 이용편의를 위한 북박스 교체 <ul style="list-style-type: none"> - 수동 방식의 북박스를 자동화기기인 예약대출반납기로 교체(4개소) 	구분	설계준공	공사착공	공사준공	개관	오류지구내 도서관	2022.10월	2023. 3월	2024. 6월	2025. 2월	검단신도시 공공도서관	2023. 6월	2023. 9월	2025. 9월	2026. 5월 예정	계	스마트도서관	북박스	예약대출반납기	13개소	8개소	4개소 → 0개소	1개소 → 5개소
구분	설계준공	공사착공	공사준공	개관																				
오류지구내 도서관	2022.10월	2023. 3월	2024. 6월	2025. 2월																				
검단신도시 공공도서관	2023. 6월	2023. 9월	2025. 9월	2026. 5월 예정																				
계	스마트도서관	북박스	예약대출반납기																					
13개소	8개소	4개소 → 0개소	1개소 → 5개소																					

향후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 검단신도시 공공도서관 개관 ○ 무인도서시설 서비스 구축 및 확대 운영
----------------	---

□ 연도별 추진실적

년도		추진계획	추진실적	추진율
2022년	하반기	○ 오류지구내 도서관 설계 준공 및 공사 착공 ○ 검단신도시 공공도서관 설계 준공	○ 오류지구내 도서관 설계 준공 및 공사 착공 ○ 검단신도시 공공도서관 설계 준공	10%
	상반기	○ 검단신도시 공공도서관 계약심사 및 일상감사 완료	○ 검단신도시 공공도서관 계약심사 및 일상감사 완료	20%
2023년	하반기	○ 검단신도시 공공도서관 공사 착공 ○ 스마트도서관 설치	○ 검단신도시 공공도서관 공사 착공 ○ 스마트도서관 4개소 설치	50%
	상반기	○ 스마트도서관 확대 운영	○ 오류지구내 공공도서관 공사 준공 ○ 스마트도서관 확대 운영 ○ 무인대출반납기 1개소 설치	65%
2024년	하반기	○ 오류지구내 공공도서관 공사 준공	○ 스마트도서관 1개소 설치 ○ 오류지구내 공공도서관 개관 준비	80%
	상반기	○ 구립도서관 6개소 확대 운영	○ 단봉늘봄도서관(오류지구내 도서관) 개관 ○ 북박스 교체(예약대출반납기 4개소 설치)	90%
2025년	하반기	○ 검단신도시 공공도서관 공사 준공 ○ 도서대출서비스 인프라 구축	○ 검단신도시도서관 내부조성공사 실시 ○ 도서대출서비스 인프라 구축	95%

□ 연도별 집행액

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임기내						임기후	
			소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기		
계	계획	23,628	8,572	15,056	4,914	7,904	227	160	1,851	
	집행	19,702	2,604	17,098		3,971	6,803	6,324		
국비	계획	6,128	3,188	2,940	2,940					
	집행	6,128	153	5,975		3,497	2,478			
시비	계획	10,245	3,052	7,193	1,249	5,944				
	집행	9,018	312	8,706		234	3,972	4,500		
구비	계획	6,810	2,332	4,478	725	1,840	27	35	1,851	
	집행	4,141	2,139	2,002		120	160	1,722		
민자/ 기타	계획	445		445		120 (발전소득별회계)	200 (지정기탁금)	125 (발전소득별회계)		
	집행	415		415		120 (발전소득별회계)	193 (지정기탁금)	102		