

2-2-3

서울도시철도 7호선 청라연장 추가역사 건립

주관부서 정책기획과	정책기획과장 (☎4229)	전략사업팀장 (☎5741)	담당자 (☎5743)
---------------	-------------------	-------------------	----------------

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(억원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
○			○		○		미정					
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						
		○										96%

사업목표	○ 스타필드(청라), 의료복합타운, 하나금융타운 등 대규모 개발 사업추진에 따른 추가 역사 신설
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업구간: 5정거장 ~ 6정거장 사이 구간 (전체 약 3km 구간 중, 제5정거장에서 약 2km 이격한 구간) <p>5정거장 1.988km 추가 역 1.103km 6정거장</p> <p>○ 사업비: 1,935억원</p>
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022.03.: 7호선 청라연장(기존 사업구간) 사업계획승인 완료 ○ 2022.06.: 6개 공구 공사 착공 ○ 2023.06.: 추가역사 건립방안 방침 수립 ○ 2023.09.: 기본계획 변경(안) 주민공청회 ○ 2024.05.: 추가정거장 사업비 분담 합의 완료 ○ 2024.12.: 추가정거장 공사 착공
향후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2027.12.: 7호선 청라연장선 1단계 개통 ○ 2029. 6.: 추가역사 개통
타기관 (중앙부처 등) 협조 사항	○ 해당사항 없음

