

1-8

청소년센터 건립

주관부서	과장	청소년팀장	담당자
교육지원과	☎4037	☎3101	☎3102

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타
○			○			○	3,798			3,798	
이행단계										추진율	
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타	100%				
	○										

사업목표	○ 증가하는 청소년 인구(수요)를 고려, 지역 내 학교 등 구축된 인프라와 연계한 생활밀착형 청소년 시설 건립으로 창의융합형 미래인재 양성 도모
사업개요	○ 위치 : 청라동 155-16(부지면적 3,000㎡) ○ 사업기간 : 2019년 ~ 2028년 ○ 사업규모 : 지하 1층, 지상 1~3층(연면적 4,628㎡)
추진실적	○ 2019. 3월 : 기본계획 수립 및 중기지방재정계획 반영 ○ 2019. 5월 : 공유재산심의 의결 ○ 2019. 6월 : 인천시 지방재정투자심사 완료 ○ 2019. 8월 : 2020년도 인천시 원도심활성화특별회계 지원사업 신청(미반영) ○ 2021. 3월 : 사업 예산 및 일정 등 재검토 및 건립부지 매입계획 수립 ○ 2021.10월 : 부지매입 계약금 2022년 본예산안 제출(미반영) ○ 2022. 8월 : 원도심활성화특별회계 지원사업 신청(미반영) ○ 2022. 9월 : 발전소주변지역특별회계 지원사업 신청(미반영) ○ 2022.10월 : 부지매입 계약금 2023년 본예산안 제출(미반영) ○ 2023. 7월 : 원도심활성화특별회계 지원사업 신청(미반영) ○ 2023. 9월 : 부지매입 계약금 및 중도금 1회분 2024년 본예산안 제출(미반영) ○ 2023.12월 : 2024년도 제1차 시 지방재정투자심사 의뢰(재검토) ○ 2024. 3월 : 2024년도 제2차 시 지방재정투자심사 의뢰 청라청소년센터 건립 사전 설문조사 실시 ○ 2024. 5월 : 2024년도 제2차 시 지방재정투자심사 완료 ○ 2024. 9월 : 부지매입 계약금 및 중도금, 차입금 상환 이자 2025년 본예산안 제출 ○ 2024.12월 : 부지매입 계약금 및 잔금, 차입금 상환 이자 2025년 본예산 편성

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025. 1월 : 부지매입 계약(계약금 납부 완료) ○ 2025. 6월 : 부지매입 잔금 집행 ○ 2025. 7월: 부지 소유권 이전 등기 완료 및 수요조사 실시 ○ 2025. 11. 3.: 청라청소년센터 건립 기부채납 협약식 개최 ○ 2025. 12. 5.: 청라청소년센터 건립계획 변경 									
주민참여실적	(단위: 횟수)									
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">설명회·공청회 등</th> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">만족도 조사</th> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">민간 전문가 자문</th> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">언론·방송 보도</th> <th style="background-color: #1a3d54; color: white;">기타</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론·방송 보도	기타				
설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론·방송 보도	기타						
향후 추진계획	○ 2026. ~ 2028. : 청소년센터 신축 건립 추진(주최 : 기부자)									
타기관 (중앙부처 등) 협조 사항	○ 원활한 건립 추진을 위해 유관기관과 지속적 협의 예정									

□ 연도별

추진실적

년도		추진계획	추진실적	추진율
2022년	하반기	○ 2023년 본예산안 제출 - 부지매입 계약금	○ 2023년 본예산안 제출(미반영) - 부지매입 계약금	5%
	상반기	○ 사업비 재원확보 방안 검토	○ 사업비 재원확보 방안 검토	5%
2023년	하반기	○ 2024년 본예산안 제출 - 부지매입 계약금	○ 2024년 본예산안 제출(미반영) - 부지매입 계약금 및 중도금 1회분 ○ 2024년 제1차 시 지방재정투자 심사 의뢰	5%
	상반기	○ 2024년 1차 추경예산안 제출 - 부지매입비	○ 2024년 제2차 시지방재정투자 심사 의뢰(재심사) ○ 2024년 제2차 시지방재정투자 심사 완료	5%
2024년	하반기	○ 2025년 본예산안 제출 - 부지매입 계약금 및 중도금	○ 2025년 본예산안(지방채) 편성 - 부지매입 계약금 및 잔금, 차입금 상환 이자	5%
	상반기	○ 부지 매입 계약	○ 부지 매입 계약 완료	30%
2025년	하반기	○ 부지 매입 잔금 납부 ○ 부지 소유권 이전 등기 완료 ○ 건립에 따른 수요조사 실시	○ 부지 매입 잔금 납부 완료 ○ 부지 소유권 이전 등기 완료 ○ 건립에 따른 수요조사 실시 ○ 건립 기부채납 협약식 개최	100%
	상반기	-	-	%

