

2-2-2

서울도시철도 5호선 검단연장

주관부서	정책기획과장	전략사업팀장	담당자
정책기획과	(☎4229)	(☎5741)	(☎5743)

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(억원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
	○		○		○		21,780	15,246	6,534			
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						
		○										79%

사업목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인천시민들의 서울 서남권 및 중심권까지 접근성 제고 ○ 철도중심의 대중교통 체질 개선으로 서울 접근도로 교통 혼잡 해소
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업구간: 서울5호선(방화차량기지) ~ 검단 ~ 김포 ○ 사업규모: 25.8km, 정거장 9+1개소(장래) ○ 사업비: 3조 3,302억원
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022.10.: 국토부 대광위(대도시권광역교통위원회) 위원장 면담 ○ 2022.11.: 국토부 광역교통정책국장 면담 ○ 2023. 2.: 대광위 주재 관계기관 회의(경기도·김포시·인천시·서구) ○ 2023. 3.: 5호선 검단연장 사전타당성조사용역 착수(市 철도과) ○ 2023. 8.: 노선안 제출(인천시·경기도→대광위) ○ 2023. 9.: 주민설명회 개최 ○ 2023.(하): 노선검토위원회를 통한 노선 조정(안) 검토(대광위) ○ 2024. 1.: 노선 조정(안) 발표(대광위) ○ 2024. 7.: 제4차 대도시권광역교통위원회 변경안 공청회 개최 ○ 2024. 9.: 예비타당성조사 착수
향후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2026.(상): 예비타당성조사 완료 ○ 2026.~2038.: 기본 및 실시설계·공사·개통
타기관 (중앙부처 등) 협조 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인천시(안)이 반영된 예비타당성결과 통과

