

4-15

친환경 주차장 신설로 주차난해소 및 도시미관 개선

주관부서 주차관리과	과장 (☎4034)	주차시설팀장 (☎3221)	담당자 (☎3223)
---------------	---------------	-------------------	----------------

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)				
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타
	○	○			○	○	1,700				1,700
이행단계										추진율	
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타					
○											

사업목표	<ul style="list-style-type: none"> 미세먼지 저감블럭이나 투수골재 등 친환경 자재를 활용한 공영주차장을 조성하여 쾌적한 주차환경 제공 및 도시미관 개선 										
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> 사업위치 : 청라동 78번지 규모 : A=927.2m², 지평식(약 28면) 사업기간 : 2024. 1.~12. 사업내용 : 친환경 공영주차장 조성 사업비 : 1,700백만원 (부지매입비: 1,200백만원, 공사비: 500백만원) 기대효과 <ul style="list-style-type: none"> - 어린이 보호구역 내 불법주정차 문제로 인한 교통사고 위험 방지 - 친환경 공영주차장 조성으로 인한 도심 속 녹지공간 확충 										
추진사항	<ul style="list-style-type: none"> 2022.12.: 지구단위계획 변경 요청(區주차관리과→NH) 2024. 3.: 실시설계용역 착수 2024. 5.: 실시설계용역 준공 2024. 6.: 부지매입 2024.10.: 공사착공 2024.12.: 공사준공 2024.11.: 공영주차장 명칭 선정 완료(주민참여 설문조사) 2024.12.27.: 현장설명보고 										
문제점 및 대응방안	<ul style="list-style-type: none"> 준공완료 										
주민참여실적	(단위: 횟수)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>설명회·공청회 등</th> <th>만족도 조사</th> <th>민간 전문가 자문</th> <th>언론·방송 보도</th> <th>기타</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론·방송 보도	기타	-	-	-	1	1
설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론·방송 보도	기타							
-	-	-	1	1							

□ 연도별 추진실적

년도		추진실적	추진율
2022년	하반기	○ 친환경 주차장 사업계획 및 대상지 검토	5%
2023년	상반기	○ 친환경 주차장 사업계획 및 대상지 검토 - 인천광역시 서구 주차장 수급실태 조사 용역 발주 반영	20%
	하반기	○ 지구단위계획 변경 요청	40%
2024년	상반기	○ 실시설계용역 착수 및 준공	68%
	하반기	○ 부지매입 ○ 조성공사 착공 및 준공	100%
2025년	상반기		%
	하반기		%
2026년	상반기		%

□ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구 분	계	기투자	임기내						임기후
			소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	1,700		1,700			1,700			
국비									
시비									
구비	1,700		1,700			1,700			
민자/기타									



주차장 전경

