

익스트림 스포츠파크 확충 및 신개념 실내체육관 건립

주관부서	문화관광체육과장	체육시설팀장	담당자
문화관광체육과	(☎4035)	(☎3181)	(☎3182)

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
	○		○			○	미정					
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						65%
			○									

사업목표	○ 관내에 조성된 익스트림 스포츠 시설 확충 및 신개념 실내체육관 건립을 통해 동호회 인구, 선수 등을 유입하여 지역경제 활성화 및 지역 브랜드 가치 상승	
사업개요	<p>익스트림 스포츠파크 확충</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치(관내 조성 현황) <ul style="list-style-type: none"> - 사염공원(청라동 9-92, 750㎡) · (관 리) 공원녹지과 · (공원면적) 85,351.80㎡ · (시설면적) 32,559.59㎡ · (잔여면적) 1,581.130㎡ · (시 설 율) 38.15%(법정 40.0%) 	<p>신개념 실내체육관 건립</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치: 사계절썰매장 부지 등 국·공유지 ○ 필요 부지면적: 2,000㎡내외 <ul style="list-style-type: none"> ※ 건립사업 현황(부지면적/연면적) <ul style="list-style-type: none"> · 가좌국민체육센터(2,839㎡/5,626㎡) · 원당문화체육센터(1,409㎡/3,520㎡) · 불로문화체육센터(1,951㎡/4,819㎡)
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규 모(안): 기존 시설 규모 확충, 사염공원 외 타지역 포함 검토 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 규 모(안): 연면적 5,000㎡내외, 복합체육관(수영장 포함)
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023~24: 공원조성계획 변경 관련 업무 협의(공원과) ○ 2024. 2: 사염공원 정비사업 추진 계획(공원과) ○ 2024. 4: 사염공원 정비사업 실시 설계 준공(공원과) ○ 2024. 5: 공사 계약(공원과) ○ 2024. 6: 포장재 설치 완료(공원과) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 7: 사계절썰매장 대체시설 도입 타당성 검토 연구용역 추진 계획 수립(재무과) ○ 2022.12: 사계절썰매장 대체시설 도입 타당성 검토 연구 용역 공고 ○ 2023. 4: 사계절썰매장 대체시설 도입 타당성 검토 연구 용역 착수 (재무과)
○ 소요예산(안): 294백만원(익스트림), 27,400백만원(신개념)		

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 7.: 인조잔디 설치 완료 ○ 2024. 7.: 공사 준공 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 6.: 사계절썰매장 대체시설 도입 타당성 검토연구 용역 중간 보고회 개최(재무과) ○ 2023. 7.: 사계절썰매장 대체시설 도입 타당성 검토연구 용역 최종 보고회 개최(재무과) ○ 2023. 9.: 사계절썰매장 대체시설 도입 타당성 검토연구 용역 완료 (재무과) ○ 2024. 11.: 중기지방재정계획 반영 ○ 2025. 3.: 건축기획용역 계약 및 착수 ○ 2025. 5.: 건축기획용역 중간보고회 ○ 2025. 10.: 지방재정투자심사 완료 (조건부 동의) ○ 2025. 11.: 공공건축심의 완료 (조건부 동의) 		
주민참여실적	(단위: 횟수)			
설명회· 공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론· 방송 보도	기타
향후 추진계획	<ul style="list-style-type: none"> ○ 완료 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2026. (상): 도시관리계획(도로) 변경 설계 공모 ○ 2026. (하): 기본 및 실시설계 ○ 2027. (하): 공사 착공 ○ 2029. (하): 공사 준공 ○ 2030. (상): 개관 		
타기관 (중앙부처 등) 협조 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 완료 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 市 도시공원위원회 심의를 통해 공원조성계획 변경 필요 		

