

4-10

청라 광역폐기물 소각장 폐쇄·이전

주관부서	과장	자원순환시설팀장	담당자
자원순환과	(☎4027)	(☎3361)	(☎3362)

사업성격		완료시기		사업주체			소요예산(백만원)					
신규	계속	임기내	임기후	국가	시	자체	계	국	시	구	기타	
○			○			○	247,530	79,220	76,740	32,890	58,680	
이행단계										추진율		
완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	기타						
		○										40%

사업목표	○ 내구연한 경과로 노후화된 청라 광역폐기물처리시설을 대체할 최첨단 고도화 기술이 적용된 친환경 자원순환센터 를 건립하여 발생지 처리 원칙에 따른 감량과 재활용 중심의 생활폐기물 처리 기반 마련
사업개요	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업규모 <ul style="list-style-type: none"> - 소각시설 240톤/일, 음식물자원화시설 120톤/일, 생활자원회수시설 220톤/일 ○ 사업기간: 2021 ~ 2030 ○ 사업위치: 입지선정위원회에서 입지 선정 예정 ○ 총사업비: 2,475.3억원(지상설치, 2025년 표준공사비 적용) <ul style="list-style-type: none"> ※ 상기 계획은 기본계획 수립 등 행정절차 이행 과정에서 변경될 수 있음.
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020. 12. 30.: 서구 폐기물 처리 실태 및 자원순환 선진화 추진방안 제출 ○ 2021. 02. 03.: 「인천광역시-서구 자원순환센터 설치·운영에 관한 협약」 체결 ○ 2021. 12. 24.: 보도자료 게시 <ul style="list-style-type: none"> - 서구, 자원순환센터 건립 첫걸음, 입지후보지 공개모집 ○ 2021. 12. 27.: 서구 자원순환센터 입지선정계획 결정·공고 <ul style="list-style-type: none"> - 입지 후보지 공개모집 (2021. 12. 27. ~ 2022. 3. 28., 신청 후보지 없음) ○ 2022. 04. 11.: 서구 자원순환센터 입지선정계획 결정·재공고 <ul style="list-style-type: none"> - 입지 후보지 재공개모집 (2022. 4. 11. ~ 2022. 6. 10., 신청 후보지 없음) ○ 2022. 04. 11.: 보도자료 게시 <ul style="list-style-type: none"> - 서구, '친환경 자원순환센터' 입지 후보지 공모 재추진 ○ 2022. 07. 11. ~ 09. 01.: 입지선정위원회 구성 區의회 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 서구 자원순환센터 건립 추진사항 등 설명 및 협조 요청 ○ 2022. 12. 19.: 조례 제정·공포 <ul style="list-style-type: none"> - 인천광역시 서구 폐기물처리시설 입지선정위원회 구성 및 운영 조례 ○ 2023. 01. 26.: 입지선정위원회 위원 위촉 및 제1차 회의 개최 <ul style="list-style-type: none"> - 입지 후보지 타당성 조사 필요 여부 등 심의·의결

- 2023. 01. 27.: 보도자료 게시
 - 서구, 자원순환센터 입지 선정 절차 돌입... '입지선정위원회' 구성
- 2023. 02. 28.: 입지선정위원회 제2차 회의 개최
 - 입지 후보지 타당성 조사 용역 과업내용서(안) 심의 (재검토의결)
- 2023. 03. 28.: 입지선정위원회 제3차 회의 개최
 - 입지 후보지 타당성 조사 용역 과업내용서(안) 심의 (수정의결)
- 2023. 03. 29.: 서구 자원순환 선진화 시민추진단 대상 설명회 개최
- 2023. 04. 18.: 공감대 형성을 위한 소통 및 홍보 계획 수립
- 2023. 04. 18.: 주민단체와의 간담회 개최
- 2023. 05. 30.: 입지선정위원회 제4차 회의 개최
 - 입지 후보지 타당성 조사 전문연구기관 선정방법 변경 등 심의·의결
- 2023. 07. 12.: 주민단체와의 간담회 개최
- 2023. 07. 18.: 「입지 후보지 타당성 조사 용역」 착수
- 2023. 07. 26.: 보도자료 게시
 - 서구, 자원순환센터 입지 선정 본격 돌입... '입지 후보지 타당성 조사 용역' 착수
- 2023. 08. 29.: 「입지 후보지 타당성 조사 용역」 착수보고회 개최
- 2023. 08. 29.: 입지선정위원회 제5차 회의 개최
 - 자원순환센터 입지 후보지 타당성 조사 계획(안) 심의·의결 (원안의결)
- 2023. 08. 30.: 서구 자원순환센터 건립 홍보물 배부
 - 동 행정복지센터 등, 7,800부 배부
- 2023. 09. 04.: 「입지 후보지 타당성 조사계획」 공고
- 2023. 11. 28.: 입지선정위원회 제6차 회의 개최
 - 입지 후보지 평가기준(안) 등 심의 (재검토의결)
- 2024. 01. 30.: 입지선정위원회 제7차 회의 개최
 - 입지 후보지 평가기준(안) 등 심의 (원안의결)
- 2024. 02. 07.: 보도자료 게시
 - 서구, 자원순환센터 입지 후보지 평가기준 마련
- 2024. 02. 26.: 서구 자원순환센터 건립 주민 여론조사 용역 착수
- 2024. 03. 15.: 보도자료 게시
 - 서구 자원순환센터 건립 관련 주민 여론조사 실시
- 2024. 03. 18. ~ 03. 29.: 주민 수용성 제고를 위한 여론조사 추진
- 2024. 05. 22.: 서구 자원순환 선진화 시민추진단 대상 설명회 개최(2차)
- 2024. 05. 29.: 주민단체와의 간담회 개최
- 2024. 06. 10.: 입지선정위원회 제8차 회의 개최
 - 입지 후보지 1차선정(안) (재검토의결)
- 2024. 07. 25.: 주민단체와의 간담회 개최

- 2024. 07. 31.: 입지선정위원회 제9차 회의 개최
 - 입지 후보지 평가결과 (원안의결)
- 2024. 10. 18.: 「입지 후보지 타당성 조사 용역」 중간보고회 개최
- 2024. 11. 06.: 보도자료 게시
 - 서구, 자원순환센터 기본계획 수립 절차 착수
- 2024. 11. 07.: 「타당성 조사 및 기본계획 수립 용역」 착수
- 2024. 11. 08.: 입지선정위원회 제10차 회의 개최
 - 입지 후보지 축소방법 논의
- 2024. 12. 06.: 서구 자원순환 선진화 시민추진단 대상 설명회 개최(3차)
- 2024. 12. 17.: 입지선정위원회 제11차 회의 개최
 - 입지 후보지 평가결과 수정(안) 등 심의 (원안의결, 보류)
- 2025. 03. 04.: 입지선정위원회 위원 임기 만료에 따른 위원 재위촉
 - 총 21명 중 18명 (주민대표 6명, 전문가 7명, 구의원 4명, 공무원 1명)
- 2025. 03. 10.: 입지선정위원회 주민대표 위원 재구성 추진계획 수립
- 2025. 03. 11.: 입지선정위원회 주민대표 위원 추천 요청(區의회)
- 2025. 06. 09.: 자원순환정책 지원협의회 참석
 - 자원순환센터 확충 추진사항 점검 및 진행사항 공유 등
- 2025. 07. 11.: 입지선정위원회 재구성 완료
- 2025. 07. 31.: 입지선정위원회 제12차 회의 개최
- 2025. 08. 26.: 퇴근길 특! Talk! 콘서트 개최
 - 주요내용: 자원순환센터 관련 사업현황 설명 및 구민과의 대화 등
- 2025. 09. 11.: 입지선정위원회 신규 위촉 주민대표 위원 간담회 개최
- 2025. 09. 18.: 입지선정위원회 제13차 회의 개최
- 2025. 09. 29.: 입지 후보지 타당성 조사과정 및 결과의 개요 공고
- 2025. 10. 20.: 「타당성 조사 및 기본계획 수립 용역」 중간보고회 개최
- 2025. 10./11.: 입지선정위원회 입지후보지 현지답사 개최
- 2025. 12. 22.: 입지선정위원회 입지후보지 압축 관련 사전 검토의견 제출

주민참여실적	(단위: 횟수)			
	설명회·공청회 등	만족도 조사	민간 전문가 자문	언론·방송 보도
	8회	-	-	7회
	기타			
	홍보물 배부 1회			

- 향후 추진계획**
- 2025.: 전략환경영향평가, 타당성 조사 및 기본계획 수립
 - 2026.: 입지 결정·고시, 기본계획 고시, 예비타당성조사, 투자심사
 - 2027.: 기본 및 실시설계, 공사착공
 - 2030.: 설치검사, 사용개시신고, 시설가동

타기관 (중앙부처 등) 협조 사항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인천광역시 <ul style="list-style-type: none"> - 서구 자원순환센터의 원활한 건립을 위한 행정적·기술적·재정적 지원 - 청라 자원순환센터 폐쇄에 따른 행정절차 진행 ○ 환경부 <ul style="list-style-type: none"> - 사전예산협의 등 폐기물처리시설 국고보조금 지원 관련 협조
-----------------------------------	---

□ 연도별 추진실적

년도		추진계획	추진실적	추진율
2022년	하반기	○ 입지선정위원회 구성 협의	○ 중기지방재정계획 수립 ○ 입지선정위원회 구성 관련 의회 협의 ○ 입지선정위원회 관련 조례 제정·공포 ○ 입지선정위원회 위원 추천 및 선정	6 %
2023년	상반기	○ 입지선정위원회 설치 ○ 중기지방재정계획 반영	○ 입지선정위원회 설치 및 위원 위촉 ○ 입지선정위원회 회의 개최(4회) ○ 입지 후보지 타당성 조사 용역 추진 계획 수립 및 입찰공고(2회) ○ 입지 후보지 타당성 조사 용역 추진 계획(변경) 수립 및 입찰공고	16%
	하반기	○ 입지후보지 타당성조사 용역	○ 입지후보지 타당성 조사 용역 착수 ○ 입지후보지 타당성 조사계획 공고 ○ 입지선정위원회 회의 개최(2회)	20%
2024년	상반기	○ 타당성조사 및 기본계획 수립 용역	○ 선진 자원순환시설 비교시찰 추진 ○ 입지선정위원회 회의 개최(2회) ○ 주민 여론조사 실시	30%
	하반기	○ 전략환경영향평가 용역	○ 입지선정위원회 회의 개최(3회) ○ 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수 ○ 입지 후보지 타당성 조사 용역 완료	33%
2025년	상반기	○ 입지 선정 및 결정·고시 ○ 사전예산협의 ○ 예비타당성조사 면제 신청 ○ 지방·중앙 투자심사	○ 입지선정위원회 임기만료 위원 재위촉 ○ 입지선정위원회 주민대표 위원 재구성 추진	36%
	하반기	○ 기본 및 실시설계 ○ 공사착공	○ 입지선정위원회 회의 및 간담회 개최 (3회) ○ 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 추진 ○ 입지 후보지 타당성 조사과정 및 결과의 개요 공고 ○ 입지선정위원회 입지 후보지 12개소 현지 답사 추진	40%
2026년	상반기	○ 공사진행		%

□ 연도별 집행액

(단위:백만원)

구분	계	기투자	임기내						임기후	
			소계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기		
계	계획	247,337	175	1,047	-	9	112	908	18	246,290
	집행	518	175	343	-	9	112	222	-	-
국비	계획	79,220	-	-	-	-	-	-	-	79,220
	집행	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	계획	76,740	-	-	-	-	-	-	-	76,740
	집행	-	-	-	-	-	-	-	-	-
구비	계획	32,890	175	1,065	-	9	112	908	18	31,650
	집행	518	175	343	-	9	112	222	-	-
민자/ 기타	계획	58,680	-	-	-	-	-	-	-	58,680
	집행	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 실시설계 후 공사비(조사용역비 등 포함), 보상비, 시설부대경비(설계비, 시설부대비, 감리비)를 산정하여 환경부와 자원협의 및 총사업비 확정 예정